



P.S.R.N. 2014-2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3
INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO, L'AMMODERNAMENTO
E L'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA,
COMPRESO L'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI,
LA RICOMPOSIZIONE E IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO,
L'APPROVVIGIONAMENTO E IL RISPARMIO DI ENERGIA E RISORSE IDRICHE

**MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FUNZIONALE DELLE RETI DI
DISTRIBUZIONE IRRIGUA, FINALIZZATO AL RISPARMIO IDRICO,
TRAMITE INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE OPERE
IRRIGUE E LA CONTURIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE AI CAMPI - LAV. 1671**

PROGETTO ESECUTIVO

2° LOTTO - FORNITURE IN APPALTO

Elaborate

H.1 CRONOPROGRAMMA FORNITURE E POSA IN OPERA CONTATORI

Scala

Data: Maggio 2017

Data Revisione: Agosto 2017

REDATTO DA:
Ing. Vito CHICO

Ing. Maria Carmela LEONE

Geom. Antonio Michele RUGGIERI

P.a. Lucio PICCENNA

Geom. Francesco QUINTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marianna MARCHITELLI

CRONOPROGRAMMA

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO

CRONOPROGRAMMA			ANNI		1° ANNO																																																				2° ANNO																											
			SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76					
			GIORNI	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	217	224	231	238	245	252	259	266	273	280	287	294	301	308	315	322	329	336	343	350	357	364	371	378	385	392	399	406	413	420	427	434	441	448	455	462	469	476	483	490	497	504	511	518	525	532					
DESCRIZIONE LAVORI																																																																																				
A. FORNITURA IDROMETRI																																																																																				
B. SMONTAGGIO SARACINESCE E FLANGE ESISTENTI																																																																																				
C. POSA IN OPERA IDROMETRI																																																																																				
D. FORNITURA E POSA IN OPERA FLANGE CIECHE																																																																																				

DESCRIZIONE LAVORI	INIZIO	FINE	DURATA (giorni)
A. FORNITURA IDROMETRI	0	420	420
B. SMONTAGGIO SARACINESCHE E FLANGE ESISTENTI	0	154	154
C. POSA IN OPERA IDROMETRI	98	154	56
POSA IN OPERA IDROMETRI	210	266	56
POSA IN OPERA IDROMETRI	322	378	56
POSA IN OPERA IDROMETRI	434	490	56
D. FORNITURA E POSA IN OPERA FLANGE CIECHE	28	56	28